



**Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu  
Dział Rekultywacji i Ochrony Środowiska**

**„Program realizacji przedsięwzięć  
z zakresu rekultywacji gruntów  
na terenach zdegradowanych  
działalnością wydobywczą”**

**Bytom, wrzesień 2016**

## SPIS TREŚCI

1. Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011 – 2015”	5
1.1. Realizacja programu pomocowego: Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2011 – 2015.	5
1.2. Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu: Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2011 – 2015.	7
1.2.1. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich”	7
1.2.2. „Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza”	9
1.2.3. „Rekultywacja 7 osadników byłej Kopalni "Centrum"”	11
1.2.4. „Rekultywacja hałdy „Staszic” w Wałbrzychu”	13
1.2.5. „Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piaś” w Nowej Rudzie”	15
1.2.6. „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie”	17
1.2.7. „Rekultywacja terenu przemysłowego byłej KWK „Miechowice” w Bytomiu”	19
1.2.8. „Rekultywacja terenów zdegradowanych i uregulowanie stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. "Niecki Montometu" w Piekarach Śląskich”	21
2. Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 – 2018”	25
2.1. Realizacja programu pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 – 2018”	25
2.1.1. „Rekultywacja terenu położonego w Zabrze - Biskupicach przy ul. Bytomskiej”	26
2.1.2. „Rekultywacja hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie”	26
2.1.3. „Rekultywacja zwałowiska nr 2 w Wojkowicach”	27
2.1.5. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże Oddziały Leśne 275 i 280”	28
2.1.6. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263”	29
2.1.7. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach”	29
2.1.8. „Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich”	30
2.1.9. „Rekultywacja zalewiska "F" Łęcznik w Brzeszczach”	30
2.1.10. „Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a”	31
2.1.11. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa”	32
2.1.12. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Oświęcimskiej”	33
2.1.13. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59”	33
2.1.14. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 529/6 w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 69”	34
2.1.15. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 10”	35
2.1.16. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8”	35
2.1.17. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu - zastoisko wodne w rejonie ul. Nazeleńce w Brzeszczach”	36
2.1.18. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”	37

2.1.19.	„Rekultywacja terenu poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”	38
2.1.20.	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach : Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”	39
2.1.21.	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko”	40
2.1.22.	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia”	41
2.1.23.	„Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania niecki bezodpływowej Północna – Zielona”	41
2.1.24.	„Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu”	42
2.1.25.	„Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu”	43
2.1.26.	„Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu”	43
2.1.27.	„Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)”	43
2.1.28.	„Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”	44
2.1.29.	„Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-Żeleńskiego”	44
2.1.30.	„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 70, 71 Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice”	45
2.1.31.	„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice”	45
2.1.32.	„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice”	46
2.1.33.	„Rekultywacja hałdy w Katowicach przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13”	46
2.1.34.	„Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”	47
2.1.35.	„Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 Leśnictwa Makoszowy”	47
2.2.	Wykaz dokumentacji niezbędnej do wykonania przez Oddziały SRK S.A. celem złożenia wniosków do NFOŚiGW	48
3.	Zmiany w stosunku do poprzedniego wykazu zidentyfikowanych przedsięwzięć w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowanych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW przyjętych UCHWAŁĄ NR 50/28/2016/Z/VI Z DNIA 30.03.2016r.	51

## Załączniki

- **Tabela A**  
*„Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018”*
- **Tabela B** *„Harmonogram czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć”*
- **Mapki lokalizacyjne przedsięwzięć realizowanych** nr 1a – 8a
- **Mapki lokalizacyjne przedsięwzięć planowanych** nr 1 - 35

„Program realizacji przedsięwzięć z zakresu rekultywacji gruntów na terenach zdegradowanych działalnością górniczą” określa sposób realizacji przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu programów pomocowych: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego” w zakresie wykorzystania środków pomocowych udzielanych w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego: „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalni”.

### ***1. Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011 – 2015”.***

Decyzją nr KE K(2011)8280 z dnia 23.11.2011 Komisja Europejska zatwierdziła zgodność programu pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2015” z rynkiem wewnętrznym. Przedmiotowy program pomocowy dopuszczał m. in. udzielenie SRK S.A. pomocy publicznej w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 85.699,6 tys. zł. Nadmienioną decyzją Komisja Europejska dopuściła możliwość udzielenia do dnia 31.12.2015 roku, Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. pomocy publicznej w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu rekultywacji powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górniczą.

Nadmieniona wyżej pomoc publiczna udzielona została Spółce w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

#### ***1.1. Realizacja programu pomocowego: Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2011 – 2015.***

Realizując przedmiotowy program pomocowy, Spółka złożyła do NFOŚiGW w Warszawie 11 aplikacji o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu rekultywacji gruntów. W wyniku weryfikacji złożonych wniosków przez NFOŚiGW, podpisano 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 88.495.093,00 zł przy dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej wynoszącej 85.699.600,00 zł. Trzy wnioski na kwotę 47.162,058,00 zł zostały odrzucone w wyniku negatywnej oceny merytorycznej. Sposób realizacji dopuszczenia udzielonego w Decyzji Komisji Europejskiej nr KE K(2011)8280 z dnia 23.11.2011 roku obrazuje poniższa Tabela 1.

**Tab. 1 Wnioskowana i przyznana wielkość dotacji ze środków NFOŚiGW - Decyzja KE z 23.11.2011r.**

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Kwota dotacji z wniosku do NFOŚiGW [zł]	Kwota dotacji z umowy z NFOŚiGW [zł]
1	Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich	2 240 279,00	2 240 279,00
2	Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK "Siersza"	12 637 494,00	12 637 494,00
3	Rekultywacja 7 osadników byłej Kopalni "Centrum"	5 525 791,00	5 525 791,00
4	Rekultywacja hałdy Staszic w Wałbrzychu	2 470 715,00	2 470 715,00
5	Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piaś” w Nowej Rudzie	5 808 865,00	5 808 865,00
6	Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie	28 246 894,00	28 246 894,00
7	Rekultywacja terenu przemysłowego byłej KWK „Miechowice” w Bytomiu	19 485 514,00	19 485 514,00
8	Rekultywacja terenów zdegradowanych i uregulowanie stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. "Niecki Montometu" w Piekarach Śląskich	12 079 541,00	12 079 541,00
9	Rekultywacja techniczna i biologiczna osadników I i II w Woliborzu	5 564 884,00	0,00

10	Rekultywacja oddziałów leśnych 275 i 280 Nadleśnictwa Chrzanów w Leśnictwie Podłęże	11 586 231,00	0,00
11	Rekultywacja oddziałów leśnych 263, 271, 284 i 285 Nadleśnictwa Chrzanów w Leśnictwie Podłęże	30 010 943,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>135 657 151,00</b>	<b>88 495 093,00</b>

## ***1.2. Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu: Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2011 – 2015***

Na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyżej wymienione przedsięwzięcia realizowane są w sposób następujący.

### ***1.2.1. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich”***

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 46 znak ER.0717-49/08 z dnia 14.04.2009r. nakładającą na Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
- decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 137 znak ER.0717-49/08 z dnia 7.07.2010r. zmieniającą na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu dane podmiotu obowiązującego do wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji oraz terminu jego wykonania;
- decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 72 o znaku: Erś.6131.24.2014 z dnia 25.03.2014r. zezwalającą usunięcie 430 szt. drzew i krzewów o powierzchni 127,2 m<sup>2</sup>

oraz opracowania:

- „Projekt techniczny wykonania robót zmierzających do przywrócenia środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich”, AGOS-GEMES Sp. z o.o., Katowice, Sierpień 2010r.
- Opracowanie pt. „Ocena zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego na terenie Piekarów Śląskich należącym do Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu – Zakład Monitoringu Środowiska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, październik 2008r.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 1a do niniejszego opracowania.

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 09.08.2013 r. SRK S.A. zawarła z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w formie dotacji nr 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji: 2.240.279,00 zł.

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania - 2,91 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku - innym - 2,91 ha.

Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 2,91 ha,
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 2,91 ha.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto:

Weksel własny "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia 24.09.2013r. do kwoty 2.240.279,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania konsorcjum firm:

Lider: Bogusław Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VOBEX” z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drabowe Bagno 4,

Członek: GAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chopina 94

Umowa z dnia 05.02.2014 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/5/14

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 2.106.137,19 zł

- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 21.03.2014r.

Kwota przyznanej dotacji: **2.106.137,19 zł**

#### Realizacja prac:

- Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 07.02.2014 r. w Piekarach Śląskich.
- Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” (Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą zawarty w dniu 25.03.2014r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/16/14 – wprowadzający nowy harmonogram rzeczowo – finansowy).
- Protokół końcowego odbioru robót: 25.11.2014r.
- Sprawozdanie końcowe – rozliczenie dotacji na kwotę: **2.106.137,17 zł.**



#### Po zakończeniu prac:

- Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.12.2014r. o znaku: ERŚ.6124.3.2014 przyjmujące wykonanie obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich.
- Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o znaku NF/DZG/AW/34879/2014 z dnia 30.12.2014 r. powiadamiające SRK SA że potwierdzone zostaje wykonanie umowy nr 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” pod względem rzeczowym.
- Zaświadczenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.06.2015 roku, potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.
- Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o znaku NF/DZG/AW/17329/2015 z dnia 20.07.2015r. powiadamiające SRK S.A., że potwierdzone zostaje wykonanie umowy nr 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich” pod względem ekologicznym.
- Okres trwałości przedsięwzięcia: 3 lata od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, tj. do dnia 25.11.2017r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

#### ***1.2.2. „Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza”***

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Starosty Chrzanowskiego z dnia 19.01.2011r. o znaku: OŚR.SC– IX.6018/2/KS/2010 - ustalającą leśny kierunek rekultywacji zgodnie z projektem technicznym firmy BUSK Jarosław Bochyński i termin zakończenia rekultywacji na 30.11.2019r.

oraz opracowania:

- „Projekt techniczny rekultywacji składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza”” – Firma - BUSK Jarosław Bochyński - Umowa nr SRK/KWK/72/10 zawarta w dniu 19.08.2010r. w Bytomiu.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 2a

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 09.08.2013r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 554/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 12.637.494,00 zł.

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywcą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania hałdy - 19,89 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym - 19,89 ha.

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2018r.

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego: 31.01.2019r.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 19,89 ha,
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 19,89 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 30.06.2019r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:

- decyzja właściwego organu uznająca rekultywację za zakończoną,
- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 31.07.2019r.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto:

Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową do kwoty: 12.637.494,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  
Skawiński Wiesław Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich „SKAWEX”  
z siedzibą w Jaworznie przy ul. Paderewskiego 48

Umowa z dnia 03.02.2014 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/4/14

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 7.303.798,55 zł

- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 13.05.2014r.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: **7 303 798,55 zł**

- d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 24.09.2013r. – zmniejszenie kwoty zabezpieczenia w postaci weksła własnego „in blanco”, z kwoty 12.637.494,00 zł do kwoty 7.303.798,55 zł.

#### Realizacja prac:

- Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 07.02.2014 r. w Trzebini.
- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK „Siersza”. Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace pielęgnacyjne.
- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2018r.
- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **6.702.077,41 zł**.
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **601.721,14 zł**.

### Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2021r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

### **1.2.3. „Rekultywacja 7 osadników byłej Kopalni "Centrum"”**

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20.06.2007r. o znaku: AGG.6064/11/07 ustalającą kierunek rekultywacji – zieleń izolacyjna;
- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 17.10.2007r. o znaku: AGG.6064/14/A/07 zatwierdzającą dokumentację techniczną: „Projekt techniczny Rekultywacji osadników byłej kopalni Centrum”;
- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia o znaku: ZIP.6131.85.2014 z dnia 29.05.2014r. zezwalającą usunięcie 241 drzew i nakazującą wykonanie nasadzeń zastępczych;
- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia o znaku: ZIP.6131.279.2015 z dnia 19.08.2015r. zezwalającą usunięcie 166 drzew i nakazującą wykonanie nasadzeń zastępczych

oraz opracowania:

- „Projekt techniczny Rekultywacji osadników byłej kopalni Centrum” – Część Rysunkowa i Opisowa, ABS- Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Katowice, czerwiec 2007r. – Umowa nr 857/05/2007/BSRK/P.ŚL zawarta w dniu 22.05.2007r. w Bytomiu.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 3a

### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 09.08.2013 r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 553/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 5.525.791,00 zł

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna przygotowanie do dalszego zagospodarowania (likwidacja osadników) - 3,3064 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku zieleń izolacyjna - 3,3064 ha.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.12.2017r.

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego: 31.01.2018r.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 3,3064 ha,

- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 3,3064 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 30.06.2018r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia

- decyzja właściwego organu uznająca rekultywację za zakończoną,

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 30.06.2020r.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto:

Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia 24.09.2013r. do kwoty: 5.525.791,00 zł

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:  
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CAL – BAU” Zenon Klyta z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 138  
Umowa z dnia 06.02.2014r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/3/14 - wynagrodzenie brutto: 1.317.133,04 zł;
- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 05.03.2014r.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 1.407.542,20 zł

- d) W wyniku konieczności rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia (z 5 na 7 osadników) SRK S.A. zawarła z NFOŚiGW w dniu 24.07.2015r. Aneks nr 1/227 do umowy dotacji

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: **1.919.121,97 zł**

- e) Po podpisaniu aneksu z NFOŚiGW zawarto umowę z Wykonawcą – zamówienie dodatkowe: Umowa z dnia 29.07.2015r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/46/15 - wynagrodzenie brutto: 601 988,93 zł;
- f) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 24.09.2013r. – zmniejszenie kwoty zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 5.525.791,00 zł do kwoty 1.919.121,97 zł.

#### Realizacja prac:

- Protokół przekazania terenu i placu budowy dla zadania „Rekultywacja 5 osadników byłej kopalni Centrum” spisano w dniu 07.02.2014r. w Bytomiu.
- Protokół przekazania terenu i placu budowy dla zadania „Rekultywacja 2 osadników byłej kopalni Centrum” spisano w dniu 31.07.2015r. w Bytomiu.
- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawcy zadań pt. „Rekultywacja 5 osadników byłej Kopalni "Centrum" i „Rekultywacja 2 osadników byłej Kopalni "Centrum"” (Aneks nr 1 do Umowy nr SRK/KWK/3/14 zawarty w dniu 09.07.2015r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/35/15 aktualizujący harmonogram rzeczowo – finansowy).
- Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace pielęgnacyjne.

- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2017r.
- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **1.801.314,02 zł**
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **117.807,95 zł**

#### Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 31.12.2020r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

#### ***1.2.4. „Rekultywacja hałdy „Staszic” w Wałbrzychu”***

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24.04.2014r. o znaku: BGN.680.380.2014 – zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha o znaku AA-BiOŚ-6114/2/00 z dnia 12.07.2000 r. ustalającą leśny kierunek rekultywacji w terminie do 31.12.2017r.,
- decyzję Burmistrza Boguszowa - Gorc z dnia 30.09.2015r. o znaku: WIM.6131.3.11.2.2015 zezwalającą usunięcie 119 sztuk drzew.

oraz opracowania:

- „Projekt techniczny rekultywacji hałdy Staszic w Wałbrzychu” – AGOS – GEMES Sp. z o.o., Katowice, wrzesień 2013r. – Umowa nr SRK/KWK/46/13 z dnia 12.06.2013r.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 4a

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 27.01.2015 r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 21/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D

Kwota dotacji NFOŚiGW: 2.470.715,00 zł

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania hałdy - 0,47 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym - 3,75 ha.

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2017r.

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego: 31.01.2018r.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej : 8,96 ha,
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 8,96 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2017r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 30.06.2018r.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto:

Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia 04.02.2015r. do kwoty: 2.470.715,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:

Grzegorz Oleksa, ABG Grzegorz Oleksa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Węglowej 16

Umowa z dnia 05.08.2015r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/39/15

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 886.839,59 zł

- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 07.09.2015r.

**Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 908.839,59 zł**

- d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.7.2016r. zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 04.02.2015 r. – zmniejszenie kwoty zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 2.470.715,00 zł do kwoty 908.839,59 zł.

- e) W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego z Wykonawcą, w dniu 22.05.2016r. zawarto Aneks nr 1/135 do umowy dotacji.

#### Realizacja prac:

- Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/48/15 zawarta w dniu 01.08.2015r. i Aneks nr 1 nr SRK/KWK/80/15 zawarty w dniu 18.11.2015 r.) nadzór w okresie:
  - od 01.08.2015 r. do 30.12.2015 r.
  - od 01.03.2016 r. do 31.05.2016 r.Koszty inspektora nadzoru: 22.000,00 zł w całości pokryte zostały dotacją NFOŚiGW.
- Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 07.08.2015r. w Wałbrzychu.
- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Rekultywacja hałdy „Staszic” w Wałbrzychu” (Aneks nr 1 zawarty w dniu 23.03.2016r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/16/16 aktualizujący harmonogram rzeczowo – finansowy).
- Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace pielęgnacyjne.
- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2017r.
- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **736.415,96 zł**
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **172.423,63 zł**



#### Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2020r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesięcy licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

#### **1.2.5. „Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie”**

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 17.04.2014r. o znaku: OŚR.6122.2.2014.RL5 zmieniającą decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 23.07.2002r. o znaku: OŚR.60191-I-3/02 ustalającą leśny kierunek rekultywacji w terminie do dnia 31.12.2019r.;
- decyzję nr 97/MK/2015 Burmistrza Miasta Nowa Ruda 2015 z dnia 02.09.2015r. o znaku: MK.6131237 zezwalającą usunięcie 151 sztuk drzew;
- decyzję Starosty Kłodzkiego z dnia 10.09.2015r. o znaku: OŚR.6164.97.2015.RL4 zobowiązującą do sanitarnego uporządkowania lasu i ponownego wprowadzenia roślinności leśnej

oraz opracowania:

- „Projekt rekultywacji wraz z częściową rozbiórką hałdy 6/4 na Polu „Piast””, Jacek Poniński PAKT, Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2013r. - Umowa zawarta w dniu 21.05.2013r. w Bytomiu zarejestrowana pod nr SRK/KWK/38/13.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 5a

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 02.04.2015r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 83/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 5.808.865,00 zł

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania hałdy: 3,79 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym: 3,79 ha.

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2019r.

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego: 31.01.2020r.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 3,79 ha,
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 30,73 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2019r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego przedsięwzięcia:

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie Efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 30.06.2020r.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto:

Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia do kwoty: 5.808.865,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:

Lider: AWT REKULTIVACE PL Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy Placu Wolności 3

Partner: AWT REKULTIVACE A.S. z siedzibą w Czechach w HAVIROVIE – PROSTREDNI SUCHA przy ul. Delnicka 41/884

Umowa z dnia 13.07.2015r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/30/15

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.934.930,30 zł

- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 03.09.2015r .

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: **1.959.611,60 zł**

- d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 29.05.2015r. – zmniejszenie kwoty zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 5 808 865,00 zł do kwoty 1 959 611,60 zł.

- e) W wyniku zmiany kosztów całkowitych inspektora nadzoru zmianie uległ całkowity koszt przedsięwzięcia, w dniu 07.07.2016r. zawarto Aneks nr 1/512 do umowy dotacji.

#### Realizacja prac:

- Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/42/15 zawarta w dniu 22.07.2015r. i Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 19.05.2016r.) nadzór w okresie:
  - od 01.08.2015r. do 30.11.2015r.
  - od 01.04.2016r. do 31.07.2016r.Koszty inspektora nadzoru: 33.049,80 zł pokryte zostały z dotacji NFOŚiGW: 24.681,30 zł i środków własnych: 8.368,50 zł .
- Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 24.07.2015r. w Nowej Rudzie.
- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie” (Aneks nr 1 zawarty w dniu 19.05.2016 r. w Bytomiu, zarejestrowany pod nr SRK/KWK/23/16 aktualizujący harmonogram rzeczowo – finansowy).
- Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną. Obecnie prowadzone są prace pielęgnacyjne.
- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2019r.
- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **1.598.213,63 zł**
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **361.397,97 zł**



#### Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2022r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

#### ***1.2.6. „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie”***

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28.06.2012r. o znaku: OŚ-RL.6124.1.2012 określającą leśny kierunek rekultywacji osadników C-I, C-II, C-III, C-IV oraz termin wykonania rekultywacji do dnia 31.12.2020r.;
- umowę dzierżawy nr G/23/15 gruntów Skarbu Państwu, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chrzanów, zawartą w dniu 26.02.2015r.

oraz opracowania:

- Projekt techniczny pt. „Projekt rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie” - „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” Spółka z o.o., Katowice, styczeń 2011 r. – Umowa zarejestrowana pod nr SRK/KWK/95/10 zawarta w dniu 18.10.2010 r w Bytomiu;
- Projekt techniczny pt. „Aktualizacja projektu rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie”, aktualizacja pomiarów geodezyjnych na podstawie przyjętej w projekcie podstawowym wraz z bilansem mas ziemnych – „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” Spółka z o.o., Katowice, 2014 r. – Umowa zarejestrowana pod nr SRK/KWK/83/14 zawarta w dniu 12.11.2014 r. w Bytomiu;
- Dokumentacja pracy badawczo-usługowej pt. „Opinia dotycząca zagrożenia pożarowego dla terenu osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK Jan Kanty w Jaworznie w aspekcie przyjętych wariantów rekultywacji terenu” – Główny Instytut Górnictwa, 12.05.2011r.;
- „Ekspertyza dotycząca stanu termicznego terenu osadników partii „C” byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie” – nr zlecenia SRK/TZ/KWK-2265-37/13 – MRW PROJEKT SERWIS Romuald Chryst, Zabrze, listopad 2013.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 6a

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 29.05.2015 r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 184/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 28.246.894,00 zł

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania - 27,20 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku leśnym - 29,20 ha.

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.12.2020r.

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego: 31 dni od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 27,20 ha,
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 37,11 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2020r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 31.08.2021r.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia 29.05.2015r. do kwoty: 28.246.894,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:

Lider: Pan Grzegorz Oleksa, ABG Grzegorz Oleksa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Węglowej 16,

Partner: CTL Maczki Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Długiej 90

Umowa z dnia 06.11.2015 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/64/15

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 12.787.132,57 zł.

- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 24.11.2015r.

Kwota dotacji NFOŚiGW: **12.844.501,04 zł**

- d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.07.2016r. zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 29.05.2015 r. – zmniejszenie kwoty zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 28.246.894,00 zł do kwoty 12.844.501,04 zł.
- e) W wyniku zmiany kosztów całkowitych inspektora nadzoru zmianie uległ całkowity koszt przedsięwzięcia, w dniu 28.06.2016r. zawarto Aneks nr 1/471 do umowy dotacji.

#### Realizacja prac:

- Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/78/15 zawarta w dniu 18.11.2015r.) nadzór w okresie:
    - od 15.11.2015 r. do 31.10.2017 r.
    - od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
- Koszty inspektora nadzoru wynoszą: 57.781,96 zł i pokryte zostaną z dotacji NFOŚiGW: 57.368,47 zł i środków własnych: 413,49 zł.

- Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 19.11.2015r. w Jaworznie.
- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie”.
- Do tej pory wykonano: prace przygotowawcze (pomiary, wycinkę drzew, odpompowanie wody, rozbiórka nieczynnych urządzeń wodnych, wykonanie dróg technologicznych) i prowadzona jest rekultywacja techniczna.
- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2020r.
- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **4.525.111,66 zł.**
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **8.319.389,38 zł.**

#### Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2023r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

#### ***1.2.7. „Rekultywacja terenu przemysłowego byłej KWK „Miechowice” w Bytomiu”***

Zadanie realizowane jest w oparciu o:

- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 11.04.2014r. o znaku: znaku ZES.6124.4.2014 ustalającą budowlany kierunek rekultywacji;
- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr 116/2014 z dnia 01.10.2014r. o znaku: AAP.6730.92.2014 o warunkach zabudowy – przeznaczenie terenu: teren przemysłowy;
- decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20.10.2014r. o znaku: ZES.6124.4.2014 zatwierdzającą projekt techniczny o rekultywacji terenu przemysłowego byłej KWK „Miechowice” i ustalającą termin zakończenia robót rekultywacyjnych na okres 5 lat od dnia, gdy decyzja stanie się ostateczna (20.10.2015r.)

oraz opracowania:

- „Projekt rekultywacji terenu przemysłowego byłej KWK „Miechowice” zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Racjonalizatorów 50” – Developer i Recykling Sp. z o.o. – Umowa nr 41/2014 zarejestrowana pod nr SRK/KWK/33/14 zawarta w dniu 17.06.2014 r. w Bytomiu.

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 7a

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 29.05.2015r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 185/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 19.485.514,00 zł

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania – 11,01 ha,

- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku innym: budowlanym- 11,01 ha.  
Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 20.10.2019r.  
Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego: 31 dni od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 11,01 ha,  
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 25,91 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 20.10.2019r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 30.06.2020r.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia 29.05.2015r. do kwoty: 19.485.514,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia Wykonawcy zadania:

Lider: Pan Grzegorz Oleksa, ABG Grzegorz Oleksa z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Węglowej 16,

Partner: CTL Maczki Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Długiej 90

Umowa z dnia 16.10.2015 r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/69/15

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 4.499.791,96 zł

- c) Po wyborze Wykonawcy zadania nastąpiła zmiana warunków umowy z NFOŚiGW zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 09.11.2015r.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 4.560.801,60 zł

- d) W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji – zmiany warunków umowy, w dniu 07.7.2016r. zawarto Aneks nr 1 do Deklaracji wekslowej z dnia 23.05.2015 r. – zmniejszenie kwoty zabezpieczenia w postaci weksla własnego „in blanco”, z kwoty 19.485.514,00 zł do kwoty 4.560.801,58 zł.

- e) W wyniku zmiany kosztów całkowitych inspektora nadzoru zmianie uległ całkowity koszt przedsięwzięcia, w dniu 28.06.2016r. zawarto Aneks nr 1/480 do umowy dotacji, w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego z Wykonawcą, w dniu 23.09.2016r. zawarto Aneks nr 2/764 do umowy dotacji.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: **4.560.801,58 zł**

#### Realizacja prac:

- Protokół przekazania terenu i placu budowy spisano w dniu 23.10.2015r. w Bytomiu.
- Wybrano Inspektora Nadzoru (Umowa Zlecenia nr SRK/KWK/76/15 zawarta w dniu 29.10.2015r.) nadzór w okresie:
- od 01.11.2015r. do 31.03.2018r.

Koszty inspektora nadzoru: 61.461,62 zł pokryte zostaną ze środków NFOŚiGW: 61.009,62 zł i środków własnych: 452,00 zł.

- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Rekultywacja terenu przemysłowego byłej KWK „Miechowice” w Bytomiu” (Aneks nr 1 z dnia 19.01.2016r. zarejestrowany pod nr SRK/KWK/2/16 i Aneks nr 2 z dnia 09.08.2016r. zarejestrowany pod nr SRK/KWK/44/16 – aktualizujące harmonogram rzeczowo – finansowy.
- Do tej pory wykonano: prace przygotowawcze (pomiary), oczyszczono teren z odpadów i prowadzona jest rekultywacja techniczna.
- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 20.10.2019r.
- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **1.568.435,09 zł.**
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **2.992.366,49 zł.**

#### Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 20.10.2022r.
- Gwarancja: Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia dokonania poprzez Zamawiającego i Wykonawcę odbioru końcowego wykonania całości przedmiotu umowy.

#### ***1.2.8. „Rekultywacja terenów zdegradowanych i uregulowanie stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. "Niecki Montometu" w Piekarach Śląskich”***

Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji technicznej i realizowane jest w oparciu o:

- decyzję nr 192 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13.07.2015r. o znaku: OSŚ.6124.2.2015 ustalającą kierunek rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków wodnych umożliwiające zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z terminem zakończenia rekultywacji do dnia 31.12.2020r.;
- ugodę nr 031500090 (SRK/KWK/13/15) z dnia 02.03.2015 r. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, Kompanią Węglową S.A oraz SRK S.A.;
- Aneks nr 1 z dnia 03.11.2015r. zarejestrowany pod nr KWK/77/15 (zapisy dotyczące utrzymania przez wszystkie strony trwałości przedsięwzięcia po zakończeniu przedsięwzięcia).

Lokalizację przedsięwzięcia obrazuje załącznik nr 8a

#### Rozpoczęcie przedsięwzięcia:

- a) W dniu 29.12.2015r. SRK S.A. zawarła umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji nr 579/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D.

Kwota przyznanej dotacji NFOŚiGW: 12.079.541,00 zł

Efekt rzeczowy: Rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą:

- faza techniczna - przygotowanie do dalszego zagospodarowania – 209,88 ha,
- faza biologiczna - ostateczne zagospodarowanie w kierunku innym: rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych umożliwiającą zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego-209,88 ha.

Termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 31.10.2020r.

Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego: 31 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Efekt ekologiczny:

- stworzenie warunków do przeprowadzenia rekultywacji biologicznej: 209,88 ha,
- odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego: 209,88 ha.

Termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.10.2020r.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego:

- opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego.

Termin przedłożenia: 92 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Na zabezpieczenie zwrotu środków Dotacji wraz z odsetkami przyjęto: Weksel własny "in blanco" Beneficjenta z klauzulą "bez protestu" wraz z Deklaracją wekslową z dnia 31.12.2015r. do kwoty: 12.079.541,00 zł.

- b) Na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w wyniku rozstrzygnięcia przetargu udzielono zamówienia panu Tomaszowi Szendzielorz - Szafron Szendzielorz PROJEKT z siedzibą w Studzienicach (43-215 Studzienice) przy ul. Szewczyka 43b, na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie projektu budowlanego rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich”

Umowa z dnia 01.06.2016r. zarejestrowana pod nr SRK/KWK/25/16

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia: 209.100,00 zł

- c) Po wyborze Wykonawcy projektu, w dniu 08.07.2016r. zawarto Aneks nr 1/515 do mowy dotacji z NFOŚiGW

Kwota dotacji NFOŚiGW: **12.078,641,00 zł**

#### Realizacja prac:

- Protokół przekazania frontu robót oraz dokumentacji spisano w dniu 08.06.2016r. w Piekarach Śląskich.
- Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy zadania pt. „Wykonanie projektu budowlanego rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich”.
- Termin realizacji projektu: 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
Etap I: Inwentaryzacja stanu istniejącego – Protokół przekazania z dnia 01.09.2016r., Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 04.10.2016r.;  
Etap II: Opracowanie koncepcji rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej;  
Etap III: Wykonanie mapy do celów projektowych;



Etap IV: Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich.

- Wykorzystane środki do 30.09.2016 roku narastająco od początku zadania: **0,00 zł.**
- Pozostałe środki dotacyjne do wykorzystania: **12.078,641,00 zł.**

Po zakończeniu prac:

- Okres trwałości przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.10.2023r.

Wyżej opisaną realizację przedsięwzięć z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą w ramach programu pomocowego „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2015” obrazuje poniżej Tabela 2.

Tab. 2

Lp.	Nazwa zadania	Umowa/Aneks	Kwota dotacji z umowy [zł]	Kwota dotacji po wyborze Wykonawcy w drodze przetargu [zł]	Kwota dotacji wykorzystana do 30.09.2016 r. [zł]	Pozostała kwota dotacji do wykorzystania [zł]
1	Przywrócenie środowiska do stanu właściwego terenu wokół dawnych osadników wód dotowych przy ul. Sadowiejskiego w Piekarach Śląskich	Umowa 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 09.08.2013 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 13.05.2014 r. (po wyborze Wykonawcy zadania)	2 240 279,00	2 106 137,19	2 106 137,17	0,00
2	Rekultywacja składowiska odpadów powęglowych byłej KWK "Siersza"	Umowa 554/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 09.08.2013 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 05.03.2014 r. (po wyborze Wykonawcy zadania)	12 637 494,00	7 303 798,55	6 702 077,41	601 721,14
3	Rekultywacja 7 osadników byłej Kopalni "Centrum"	Umowa 553/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 09.08.2013 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 05.03.2014 r. (po wyborze Wykonawcy zadania) Aneks nr 1/227 z dnia 24.07.2015r. (rozszerzenie zamówienia)	5 525 791,00	1 407 542,20 1 919 121,97	1 801 314,02	117 807,95
4	Rekultywacja hałdy Staszic w Wałbrzychu	Umowa 21/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 27.01.2015 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 07.09.2015r. (po wyborze Wykonawcy zadania)	2 470 715,00	908 839,59	736 415,96	172 423,63
5	Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu „Piasz” w Nowej Rudzie	Umowa 83/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 02.04.2015 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 03.09.2015r. (po wyborze Wykonawcy zadania)	5 808 865,00	1 959 611,60	1 598 213,63	361 397,97
6	Rekultywacja osadników młokowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie	Umowa 184/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 29.05.2015 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 24.11.2015r. (po wyborze Wykonawcy zadania)	28 246 894,00	12 844 501,04	4 525 111,66	8 319 389,38
7	Rekultywacja terenu poprzemysłowego byłej KWK „Miechowitz” w Bytomiu	Umowa 185/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 29.05.2015 r. Zmiana warunków umowy zaakceptowana w piśmie NFOŚiGW z dnia 09.11.2015r. (po wyborze Wykonawcy zadania)	19 485 514,00	4 560 801,58	1 568 435,09	2 992 366,49
8	Rekultywacja terenów zdegradowanych i uregulowanie stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. "Niesiecki Montornietu" w Piekarach Śląskich	Umowa 579/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D z dnia 29.12.2015 r. Aneks nr 1/515 z dnia 08.07.2016r. (po wyborze Wykonawcy projektu)	12 079 541,00	12 078 641,00	0,00	12 078 641,00
<b>RAZEM</b>			<b>88 495 093,00</b>	<b>43 681 452,52</b>	<b>19 037 704,94</b>	<b>24 643 747,56</b>



## **2. Program pomocowy: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 – 2018”.**

W roku 2015 Rząd Polski wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o notyfikację programu pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora węgla kamiennego w latach 2016 – 2018”. Wniosek ten zakłada m.in. udzielenie SRK S.A. pomocy publicznej w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie na zadania z zakresu rekultywacji gruntów zdegradowanych działalnością górnictwem, w łącznej kwocie 231,0 mln. zł. NFOŚiGW w Warszawie potwierdził iż; „*płynność środków na zobowiązaniu wieloletnim „górnictwo” umożliwia realizację projektów środowiskowych dotacją w wysokości do kwoty 231,0 mln zł, jednakże pod warunkiem ich zgodności z celami programu priorytetowego „Geologia i Górnictwo Cz. 2 Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”.*

Warunkiem koniecznym do skorzystania z wnioskowanej do dopuszczenia pomocy publicznej jest (poza nadmienioną wyżej notyfikacją wniosku pomocowego) uchwalenie krajowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

### **2.1. Realizacja programu pomocowego: „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016 – 2018”.**

W ramach przedmiotowego programu pomocowego, SRK S.A. planuje aplikować do NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć ujętych w tabeli A: „*Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018*” stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania. Na dzień 30.09.2016r. zidentyfikowano 35 przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania. Szacowana kwota ich realizacji to ok. 252,0 mln zł. Założony zakres przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie jak i harmonogram składania wniosków aplikacyjnych ulegał będzie sukcesywnej aktualizacji w miarę postępu prac nad przygotowaniem poszczególnych przedsięwzięć przy jednoczesnym uwzględnieniu krytycznych terminów dla przedmiotowego programu pomocowego.

Realizacja założonego harmonogramu aplikowania z wnioskami o dotację przedstawia się następująco:

### **2.1.1. „Rekultywacja terenu położonego w Zabrze - Biskupicach przy ul. Bytomskiej”**

- powierzchnia: 29,1137 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna terenu;
- szacowany koszt projektu: 150,1 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 15.095,5 tys. zł.

W dniu 1.02.2016r. Prezydent Miasta Zabrze wydał decyzję o znaku ZN-II.6124.2.2014.JB odmawiającą ustalenia kierunku rekultywacji gruntu jako terenu zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości i terenów zabudowy mieszkaniowej.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- zmiana zapisów „Studium uwarunkowań ...” dla miasta Zabrze w części dotyczącej terenu przeznaczonego do rekultywacji;
- ustalenie obowiązku rekultywacji oraz jego kierunku w formie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- ustalenie w formie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze terminu rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2018 roku.

### **2.1.2. „Rekultywacja hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie”**

W dniu 23.07.2002 r. Starosta Kłodzki w decyzji znak OŚR.60191-I-3/02 (z późniejszymi zmianami) ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku leśnym i termin jej zakończenia do dnia 31.12.2019r;

- powierzchnia: 38,8850 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt prac: 30.324,6 tys. zł;

Dla przedsięwzięcia wykonano: „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie” – umowa z dnia 14.07.2014r. z p. Michałem Jurczygą na kwotę 73,0 tys. zł; szacowany koszt aktualizacji: 139,5 tys. zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonane winno być także:

„Awaryjne zabezpieczenie północno-wschodniej części palącej się hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie ul. Kłodzkiej (droga wojewódzka 381) na części działki 1/31 obręb 8 Słupiec palącej się hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie wraz z nadzorem autorskim nad wykonanymi robotami gaśniczo-zabezpieczającymi na terenie hałdy”

- powierzchnia: ok. 3 ha;
- szacowany koszt prac: 3.120,2 tys. zł.

Dla tej części przedsięwzięcia wykonano: „Projekt techniczny awaryjnego zabezpieczenia północno-wschodniej części palącej się hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej (droga wojewódzka 381) na części działki nr 1/31 obręb 8 Słupiec” na podstawie umowy nr SRK/KWK/41/16 zawartej w dniu 04.07.2016 r. z Głównym Instytutem Górnictwa

Termin realizacji:

Etap I: Projekt techniczny - do 30 dni od daty zawarcia umowy, koszt: 36,9 tys. zł;

Etap II: Nadzór autorski – od daty rozpoczęcia do daty zakończenia wykonywania robót gaśniczo-zabezpieczających, koszt: 20,9 tys. zł;

Etap III: Wykonanie ekspertyzy powykonawczej – do 21 dni od daty zakończenia wykonywania robót gaśniczo-zabezpieczających, koszt: 16,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uzgodnienie w Starostwie Kłodzkim dotyczące zmiany decyzji rekultywacyjnej w części dotyczącej zakresu rekultywacji oraz terminu wykonania: osadniki na powierzchni 7,8985 ha pozostały teren 22,9865 ha;
- aktualizacja projektu – w zakresie podziału terenu przewidzianego do rekultywacji na dwie części (wydzielenie z obszaru przewidzianego do rekultywacji osadników, w których zdeponowane są muły nie będące własnością SRK S.A.) oraz wykonania inwentaryzacji termicznej obiektu;
- aktualizacji decyzji Starosty Kłodzkiego w zakresie terminu wykonania rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku.

**2.1.3. „*Rekultywacja zwałowiska nr 2 w Wojkowicach*”**

- powierzchnia: 6,8478 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 43,0 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 3.552,5 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji Starosty Będzińskiego obowiązku rekultywacji oraz jej kierunku i terminu zakończenia;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2018 roku.

Uwaga: złożenie wniosku uzależnione jest od uregulowania stanu własności zgromadzonego na terenie materiału;

**2.1.4. „*Rekultywacja techniczna i biologiczna osadników I i II w Woliborzu*”**

W dniu 16.10.2014 r. Starosta Kłodzki w decyzji o znaku OŚR.6122.3.2014.RL5 ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku rolnym i termin jej zakończenia na dzień 31.12.2018r.

- powierzchnia: 9,8347 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna terenu;
- koszt prac: 3.861,8 tys. zł.

Dla przedsięwzięcia wykonano: „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej osadników I i II w Woliborzu” umowa z dnia 22.05.2014r. z ABRYS Technika Sp. z o.o. na kwotę 32,9 tys. zł;

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- zmiana decyzji rekultywacyjnej w zakresie terminu zakończenia rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2018 roku.

Uwaga: złożenie wniosku uzależnione jest od usunięcia z osadników mułów przez obcy podmiot.

#### ***2.1.5. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże Oddziały Leśne 275 i 280”***

SRK S.A. zobowiązana została do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia Ugodą z dnia 20 grudnia 2013r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego KWK „Jan Kanty” S.A. w nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Jaworznie w Oddziałach Leśnych Leśnictwa Podłęże – Nadleśnictwo Chrzanów wraz z Aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2014 r., Aneksem nr 2 z 3 lutego 2015r., Aneksem nr 3 z 17 marca 2015r.

W dniu 13.04.2015r Prezydent Miasta Jaworzna decyzją o znaku OŚ-RL.6124.1.2015 ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku leśnym oraz termin jej zakończenia na dzień 31.12.2020r.

- powierzchnia: 43,1871 ha – efekt ekologiczny, rekultywacja techniczna i biologiczna terenu;
- koszt prac: 8.110,4 tys. zł.

Dla przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt: „Dokumentacja wyników badań geofizycznych wraz z projektem organizacji i technologii wykonania robót likwidujących zagrożenie powstaniem deformacji nieciągłych powierzchni dla zadania: „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały Leśne 275 i 280” wykonana we wrześniu 2014 roku przez EKOWIERT Sp. z o.o. za kwotę 243,5 tys. zł;
- „Opinię z dziedziny nauk leśnych dotyczącą zasadności przedsięwzięcia pt.: „Rekultywacja gruntów leśnych obejmujących oddziały 275 i 280 w Leśnictwie Podłęże, Nadleśnictwo Chrzanów”, planowanego do sfinansowania ze środków dotacji NFOŚiGW w Warszawie” wykonaną w 2016 roku przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Ząbeckiego z Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za kwotę 3,9 tys. zł;
- „Opinię z dziedziny geologia i górnictwo dotyczącą zasadności przedsięwzięcia pt.: „Rekultywacja gruntów leśnych obejmujących oddziały 275 i 280 w Leśnictwie Podłęże, Nadleśnictwo Chrzanów”, planowanego do sfinansowania ze środków dotacji NFOŚiGW w Warszawie” wykonaną w 2016 roku przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechnika Śląskiej za kwotę 10,0 tys. zł.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku.

#### **2.1.6. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263”**

SRK S.A. zobowiązana została do wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia Ugodą z dnia 20 grudnia 2013r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego KWK „Jan Kanty” S.A. w nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Jaworznie w Oddziałach Leśnych Leśnictwa Podłęże – Nadleśnictwo Chrzanów wraz z Aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2014 r., Aneksem nr 2 z 3 lutego 2015r., Aneksem nr 3 z 17 marca 2015r.

W dniu 06.07.2015r. Prezydenta Miasta Jaworzna decyzją o znaku OŚ-RL.6124.5.2015 ustalił obowiązek rekultywacji w kierunku leśnym oraz termin jej zakończenia na dzień 31.12.2020r.

- powierzchnia: 87,6354 ha – efekt ekologiczny, rekultywacja techniczna i biologiczna terenu;
- szacowany koszt projektu: 565,7 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 20.570,2 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- wykonanie projektu technicznego rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku.

#### **2.1.7. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach”**

W dniu 07.06.2016r. Prezydent Miasta Bytomia decyzją o znaku ZEC.6124.14.2016 przeniósł na SRK S.A. decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 21.02.1990r. znak V-7013a/44/89/90 (ze zmianami z 2006r. i 2012r.) ustalającą leśny kierunek rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji: 31.12.2017r.

- powierzchnia: 17,0 ha – dokończenie rekultywacji technicznej i rekultywacja biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 80,2 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 2.345,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia Nadleśnictwo Brynek złożyło oświadczenie z dnia 18.04.2016r. z zapisami umożliwiającymi prowadzenie prac, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym i zachowanie trwałości przedsięwzięcia przez okres min. 3 lat po jego zakończeniu.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- wykonanie aktualizacji projektu technicznego opracowanego w 1989r. (względnie wykonanie nowego projektu technicznego);

- uaktualnienie decyzji Prezydenta Miasta Bytomia w zakresie o zmiany terminu zakończenia rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

#### **2.1.8. „Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich”**

W dniu 09.05.2016 r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie decyzją nr 117 (znak OSŚ.6124.5.2016) przeniósł na SRK S.A. decyzję Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 146 z dnia 22.07.2010r. znak ERŚ.60646-2/09 (ze zmianą w 2015r.) ustalającą zadrzewiony kierunek rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji: 31.12.2017r.

- powierzchnia: 4,8477 ha - dokończenie rekultywacji technicznej i rekultywacja biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 80,0 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 2,744,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- podpisanie nowej ugody o naprawienie szkody górniczej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a SRK S.A. z zapisami umożliwienia prowadzenia prac, umożliwienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym i zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres min. 3 lat po jego zakończeniu;
- wykonanie aktualizacji projektu z 2009r. – uwzględniając nowy kierunek rekultywacji – zieleń niska (w projekcie zalesienie);
- uaktualnienie decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w zakresie: kierunku rekultywacji na zieleń niską zgodnie z aktualnie obowiązującym SUiKZP, terminu zakończenia rekultywacji i zatwierdzenia zaktualizowanego projektu;

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

Uwaga: warunkiem koniecznym dla realizacji przedsięwzięcia jest usunięcie przez podmiot obcy odpadów/materiałów zdeponowanych na działkach objętych rekultywacją (co winno nastąpić do końca listopada 2016r); w przypadku niewyegzekwowania przez UM Piekary Śląskie usunięcia odpadów - wystąpienie do Gminy o uchylenie decyzji rekultywacyjnej lub stwierdzenie jej nieważności).

#### **2.1.9. „Rekultywacja zalewiska "F" Łężnik w Brzeszczach”**

W dniu 30.03.2016r. Starosta Oświęcimski decyzją o znaku WOŚ.6122.2.2.2016 zmienił decyzję z dnia 17.09.2012 r. znak WOŚ.6122.2.2012 ustalającą leśny kierunek rekultywacji oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w Brzeszczach z 1.07.1988 r. w zakresie podmiotu obowiązującego do rekultywacji

- powierzchnia: 30,35 ha – z decyzji – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 50,1 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 16.160,2,0 tys. zł.



Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- wykonanie aktualizacji projektu uwzględniający przebieg planowanej trasy S1 – rozważenie dwóch wariantów w dokumentacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku.

**2.1.10. „Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia wynika z następujących dokumentów:

- ✓ Uгода Nr TMG-B/7900/52/13 (101 301 078) z 28.06.2013r. o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
  - ✓ Aneks Nr 1 do Ugody Nr TMG-B/7900/52/13 (101 301 078) z 28.06.2013r. – zmiana strony umowy po przejściu przez SRK S.A. i zmiana numeracji obiektów leśnych w związku ze zmianą od 01.01.2015r. Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Andrychów;
  - ✓ Umowa najmu gruntu Nr 117/2014 (101 500 017) z dnia 10.12.2014r. zawarta ze Skarbem Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów;
  - ✓ Aneks Nr 1 do umowy najmu gruntu Nr 117/2014 (101 500 017) z dnia 10.12.2014r. - zmiana strony umowy po przejściu przez SRK S.A. i zmiana numeracji obiektów leśnych w związku ze zmianą od 01.01.2015r. Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Andrychów;
  - ✓ Porozumienie z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia do praw i obowiązków wynikających z Ugody Nr TMG-B/7900/52/13 (101 301 078) z 28.06.2013r. - przejście przez SRK S.A. zobowiązań wynikających z w/w Ugody;
  - ✓ decyzja Starosty Oświęcimskiego z dnia 27.10.2015r. znak WOŚ.6122.8.2015 ustalająca kierunek leśny rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji: 31.12.2022r.
- powierzchnia działki objętej rekultywacją: 4,29 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
  - koszt projektów: 48,0 tys. zł;
  - koszt prac: 10.829,4 tys. zł (5.117,9 tys. zł i 5.711,5 tys. zł).

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn. „Rekultywacja terenu i przywrócenie go do celów produkcji leśnej w Nadleśnictwie Andrychów obręb leśny Andrychów w wydzieleniu 18 i, ~ a w Brzeszczach” wykonany w 2014r. przez Firmę „ABS-Ochrona Środowiska” z siedzibą w Katowicach;
- Projekt pn. „Przywrócenie stanu pierwotnego poprzez remont rowów z terenem przyległym” wykonany w 2014r. przez Firmę „ABS-Ochrona Środowiska” z siedzibą w Katowicach;

W dniu 10.12.2014r. nastąpiło zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z terminem rozpoczęcia robót czerwiec 2015r. - ważne 2 lata od terminu rozpoczęcia

robót tj. do czerwca 2017r.; Przyjęcie zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu znak: WAB.6743.1301.2014 z dnia 02.02.2015r.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie Ugody w zakresie zapisów dotyczących: umożliwienia wykonania prac, zabiegów pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym i zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres min.3 lat po jego zakończeniu;
- uregulowanie tytułu prawnego do działki nr 1535/9 pozostającej we władaniu Nowe Brzeszcze TAURON Sp. z o.o.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku.

### ***2.1.11. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w:

- Ugodzie nr TMG-B/7902/117/12 z dnia 05.12.2012r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/326/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody;
- Ugodzie nr TMG/7924/128/12 z dnia 31.12.2012r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/325/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z Ugody,

potwierdzony w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 23.06.2016r. znak: WOŚ.6122.2.4.2016 ustalającej kierunek rolny rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 30.06.2022r.

- powierzchnia: 4,58 ha (działki 103/18, 103/19, 103/10); 10 ha – powierzchnia objęta odwodnieniem; 1,38 ha – powierzchnia terenu przeznaczona do ukształtowania - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt wykonanego projektu: 29,6 tys. zł;
- koszt prac: 1.414,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Projekt budowlany rekultywacji i odwodnienia terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia w zakresie przywrócenia zdolności produkcyjnej gruntu oznaczonego nr gr. 103/18 i 103/19 poprzez wykonanie rekultywacji i odwodnienie obszaru górniczego łącznie z budową przepompowni”;
- Decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 08.07.2016r. znak WAB.6740.1.321.2016 przeniesiono na rzecz SRK S.A. decyzję nr 73 z dnia 12.02.2015r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne;
- uaktualnienie uzgodnień projektowych;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;



SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku.

### ***2.1.12. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Oświęcimskiej”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7705/72/11 z dnia 04.8.2011r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/321/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody.

- powierzchnia: 10,00 ha - powierzchnia terenu objętego odwodnieniem z wód deszczowych; 1,18 ha - powierzchnia terenu przeznaczona do ukształtowania; rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt wykonanego projektu: 38,1 tys. zł;
- koszt prac: 855,8 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Projekt budowlany rekultywacji i odwodnienia terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Oświęcimskiej w zakresie przywrócenia zdolności produkcyjnej gruntu oznaczonego nr pgr 132/7, 132/9, 132/11, 180/1, 181 i 182 poprzez wykonanie rekultywacji i odwodnienia obszaru górniczego łącznie z budową przepompowni”;
- uzyskano pozwolenie na budowę w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 93/15 z dnia 25.02.2015r.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- przeniesienie na SRK S.A. pozwolenia na budowę;
- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uaktualnienie części uzgodnień projektowych;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku.

### ***2.1.13. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7429/225/10 z dnia 13.12.2010r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/310/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody.

- powierzchnia: 0,0404 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt projektu: 40,2 tys. zł;
- koszt prac: 294,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;

- wykonanie projektu technicznego;
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku.

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górnictwym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”.

#### **2.1.14. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 529/6 w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 69”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 29.06.2010 r. sygn. akt I Cgg 1/08 i postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.05.2012 r. sygn. Akt. I Co 5105/10.

- powierzchnia: 0,7110 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt prac: 518,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Projekt odwodnienia działki gruntowej nr 529/6 obręb 0001 położonej w Brzeszczach” - koszt projektu: 40,0 tys. zł;
- Operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rury do rowu”;
- uzyskano pozwolenie wodnoprawne decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 25.05.2015r. na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rurociągu na działce ew. nr 532 i 3286/1.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- uaktualnienie projektu technicznego;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne;
- uaktualnienie uzgodnień projektowych;
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku.

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górnictwym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”.

### **2.1.15. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 10”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7603/34/11 z dnia 21.03.2011r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/315/15/P z dnia 04.05.2015r. w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z ww. Ugody, potwierdzony w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 24.06.2016r. znak WOŚ.6122.2.5.2016 ustalającej kierunek zabudowy mieszkaniowej rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 30.06.2022r.

- powierzchnia: 0,13 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt wykonanego projektu i aktualizacji: 56,2 tys. zł;
- koszt prac: 407,9 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Zabezpieczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 525/1 położonej w Brzeszczach przed zalaniem wodami opadowymi”;
- Przeniesiono decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 06.07.2016r. znak WAB.6740.1.320.2016 na rzecz SRK S.A. decyzję nr 648/14 z dnia 03.10.2014r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie projektu budowlanego (nie uwzględnia prognoz osiadań terenu);
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uaktualnienie części uzgodnień projektowych;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku.

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”.

### **2.1.16. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7695/85/11 z dnia 30.05.2011r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/316/15/P w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z Ugody, potwierdzony w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 30.06.2016r. znak WOŚ.6122.2.7.2016 ustalającej kierunek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 30.06.2022r.

- powierzchnia: 0,829 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt prac: 89,9 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 69/1 położonej w Wilczkowicach- koszt projektu i aktualizacji 61,0 tys. zł;
- Koreferat pn.: „Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej”;
- „Operat szacunkowy” określający wartość rynkową przedmiotu prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji nr 69/1, nr kw KR1E/00011444/8 o powierzchni 8290 m<sup>2</sup>, wartość rynkowa dla celów odszkodowawczych - 255 000,00 zł;
- „Wytyczne do przebudowy rurociągu DN300 w ramach zadania pn. „Odwodnienie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 69/1 położonej w Wilczkowicach”;
- „Operat wodnoprawny” dla zadania jw.
- Uzyskano pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 26.06.2014r. znak WOŚ.6341.75.2014;
- dokonano dnia 03.07.2014r. zgłoszenia rozpoczęcia robót.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uaktualnienie projektu budowlanego (nie uwzględnia prognoz osiadań terenu);
- przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego;
- zgłoszenie rozpoczęcia robót;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie zobowiązania ugodowego.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku.

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”.

#### ***2.1.17. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu - zastoisko wodne w rejonie ul. Nazieleńce w Brzeszczach”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie zawartej pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Polskimi Kolejami Państwowymi.

- powierzchnia: 1,13 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- na rekultywację składają się dwa zadania przekazane tj.:
  - Likwidacja zastoiska wodnego ul. Nazieleńce, Brzeszcze (ugoda z PKP),
  - Odwodnienie rejonu ul. Nazieleńce Brzeszcze (za przejazdem kolejowym, obejmujący przebudowę rowu i podniesienie niwelety drogi – ugoda z Gminą Brzeszcze);

- koszt projektu 40,0 tys. zł;
- koszt prac: 1.013,1 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- „Projekt budowlano – wykonawczy pn: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, z uwzględnieniem projektowanej eksploatacji górniczej KW S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” – Tom I – Wykaz działek inwestycyjnych, listopad 2014r.;
- „Projekt budowlano – wykonawczy pn: „Odwodnienie terenu pomiędzy ulicą Nazieleńce w Brzeszczach a rowem A2/7 w kierunku rowu A2/7 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, z uwzględnieniem projektowanej eksploatacji górniczej KW S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” – Tom II – Rozwiązania projektowe, listopad 2014r.;

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku.

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”.

#### **2.1.18. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-B/7774/36/15 z dnia 05.02.2015r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/478/15/P w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z Ugody, potwierdzony w decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 30.06.2016r. znak WOŚ.6122.2.7.2016 ustalającej kierunek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień 30.06.2022r.

- powierzchnia: 0,2094 ha (powierzchnia działek) - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt prac: 638,1 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Odwodnienie i zabezpieczenie przed zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości gruntowej położonej w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77” - koszt projektu 11,9 tys. zł;
- Opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne dla inwestycji pn. „Odwodnienie i zabezpieczenie przed zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości gruntowej położonej w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77, zlokalizowanej na działkach nr 3317/10, 651/17, 693/18, 693/20, 693/22, 693/24, 693/25, 693/28, 693/30”;

- Wycenę pn.: „Analiza techniczna ekonomiczna sposobu naprawy budynku gospodarczego”;
- przeniesiono decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 13.07.2016r. znak: WAB.6740.1.333.2016 na rzecz SRK S.A. decyzję z dnia 14.10.2014r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uaktualnienie części uzgodnień projektowych;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

### ***2.1.19. „Rekultywacja terenu poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr TMG-R/7562/26/12 z dnia 01.10.2012r. oraz Porozumieniu SRK/KWKB/484/15/P w sprawie przystąpienia SRK S.A. do praw i obowiązków wynikających z Ugody.

- powierzchnie: Zlewnia 1: 102,84 ha; Zlewnia 2B: 82,69 ha; Zlewnia 3B: 17,87 ha; Zlewnia 3BO: 4,5 ha; Zlewnia 4: 33,21 ha; Zlewnia 5: 12,48 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt prac: 13.545,4 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt pn.: „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach” koszt projektu i aneksu: 242,0 tys. zł;
- Operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie odwodnień wykopów na czas prowadzenia robót pod kanalizację deszczową w miejscowości Brzeszcze”;
- Projekt pn.: „Projekt budowlany systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”;
- Operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego w Brzeszczach do rzeki Wisły w KM 21+480 Q20% = 2466 L/S oraz związaną z tym budowę urządzeń wodnych (wylotów, przepustów)”;
- „Wielowarstwową koncepcję odprowadzenia wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego w Brzeszczach oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do Wisły w rejonie zalewiska Łężnik – faza koncepcja”;
- Koreferat do projektu budowlanego pn.: „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”;
- „Opinię hydrogeologiczną uwzględniającą oddziaływanie robót na szczelność i stabilność wału ochronnego rzeki Wisły w związku z budową przepustu wałowego w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeszczach”;



- Dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych pn.: „Budowa kanalizacji wód deszczowych na odcinku od przepompowni w rejonie ul. Sobieskiego do ul. Św. Wojciecha (rejon miejska oczyszczalnia ścieków) a następnym etapie do rzeki Wisły”;
- Dokumentację projektową pn.: „Budowa przepustu w km 34,231 pod szlakiem kolejowym PKP linii 93 Trzebinia – Zebrzydowice w związku z przebudową układu odprowadzania wód opadowych z niecki przy ul. Sobieskiego w Brzeszczach do rzeki Wisły” – Przepust 6-D w km 34,231 tom II Projekt Wykonawczy”;
- Dokumentację projektową pn.: „Budowa przepustu w km 34,231 pod szlakiem kolejowym PKP linii 93 Trzebinia – Zebrzydowice w związku z przebudową układu odprowadzania wód opadowych z niecki przy ul. Sobieskiego w Brzeszczach do rzeki Wisły” – Przepust 6-D w km 34,231 tom II Projekt Budowlany”;
- przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24.11.2015 r. na rzecz SRK S.A. pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30.12.2013r.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- uzyskanie decyzji środowiskowej;
- uzyskanie pozwolenia na budowę;
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (na terenach zamkniętych);
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uaktualnienie uzgodnień projektowych;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2018 roku.

Uwaga: realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wyników pracy: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”.

***2.1.20. „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia w rejonach : Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego zawartej pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r. o znaku ZEC.6124.12.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.2021r.

- powierzchnia: 182,1 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt projektu: 186,7 tys. zł;
- koszt prac: 21.350,0 tys. zł;

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt budowlany dla: Dworska ogródki, staw 32, staw 29, 102b – niecka bezodpływowa o powierzchni ok. 165 ha.;
- uaktualniono wygaśnięte uzgodnienia branżowe.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do wykonanego projektu budowlanego;
- uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” w likwidacji;
- uaktualnienie części uzgodnień projektowych;
- uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku.

#### ***2.1.21. „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko”***

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego zawartej pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r. o znaku ZEC.6124.8.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.202r.

- powierzchnia: 48,4 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt projektu: 101,3 tys. zł;
- koszt prac: 7.350,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt budowlany dla: ROD Łan, ROD Kościuszko – niecka bezodpływowa o powierzchni ok. 85 ha.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do wykonanego projektu budowlanego;
- uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” w likwidacji;
- uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.



SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku.

### **2.1.22. „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego zawartej pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r. o znaku ZEC.6124.11.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.2021r.

- powierzchnia: 11 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt projektu: 12,9 tys. zł;
- koszt prac: 1.750,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt budowlany dla: Zachodnia – niecka bezodpływowa o powierzchni ok. 4 ha.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do wykonanego projektu budowlanego;
- uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” w likwidacji;
- uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku.

### **2.1.23. „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania niecki bezodpływowej Północna – Zielona”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia ustalony został w Ugodzie nr SRK/KWK/120/15 z dnia 31.12.2015 r. o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego zawartej pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglkokoks Kraj Sp. z o.o. a Gminą Bytom oraz potwierdzony w decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 22.07.2016r. o znaku ZEC.6124.9.2016 ustalającej kierunek wodny rekultywacji poprzez uregulowanie stosunków wodnych i termin jej zakończenia na dzień 01.07.2021r.

- powierzchnia: 25,01 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- koszt projektu: 28,9 tys. zł;
- koszt prac: 3.220,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- Projekt budowlany dla: Północna - Zielona – niecka bezodpływowa o powierzchni ok. 25 ha.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- zawarcie Porozumienia umożliwiającego korzystanie z praw autorskich do wykonanego projektu budowlanego;
- uzgodnienie rozwiązań projektowych z Likwidatorem PSW „Niecka Bytomska” w likwidacji;
- uaktualnienie części uzgodnień projektowych;
- uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których w wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną urządzenia wodne.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku.

#### ***2.1.24. „Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu”***

W dniu 17.03.2016r Prezydent Miasta Sosnowca decyzją o znaku WGG.II.KM.6064-2/07/16 zmienił decyzję Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 9.07.2007r. znak: WGG.II.KM.6064-2/07 ustalając leśny kierunek rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji technicznej: 31.12.2016r. i rekultywacji biologicznej: 31.12.2020r. zobowiązując SRK S.A. do jej wykonania.

- powierzchnia: 13,88 ha – dokończenie rekultywacji technicznej i rekultywacja biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 54,7 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 896,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie;
- wykonanie aktualizacji projektu z 2007r.;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia.

Uwaga: w Naczelnym Sądzie Administracyjnym toczy się, ze skargi Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka w Katowicach, postępowanie kasacyjne na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w sprawie niszczenia siedlisk – dalszy tok prowadzenia przedsięwzięcia uzależniony jest od wyników tego postępowania;

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

### **2.1.25. „Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu”**

- powierzchnia: 2,56 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 65,3 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 1.820,0 tys. zł;
- wniosek do Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 25.07.2016r. o znaku: SRK/5103/2016/KCL/AS o wydanie decyzji ustalającej obowiązanego i kierunek rekultywacji.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

### **2.1.26. „Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu”**

- powierzchnia: 4,57 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 65,8 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 2.544,5 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie;
- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku.

### **2.1.27. „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia wynika m.in. z:

- decyzji Wojewody Śląskiego nr 103/07 z dnia 06.12.2007r. znak: IF-AU/JW./74045/73/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 03.09.2008r. znak: ŚR/III/66130/88/07 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia;
- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.12.2008r. znak: RDOŚ-24PN/60324/08/CP ustalająca warunki prowadzenia robót;
- decyzji Dyrektora RZGW z dnia 12.04.2010r. znak: NO/551-2/9/10/5929 pozwolenie wodnoprawne;
- decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2010r. znak: DZ/TH/1548/2010 zwalniająca od zakazu wykonania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych;

- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.08.2010r. znak: IF/V/7111/01/14/10 zatwierdzająca projekt budowlany;
- rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 150,0 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 2.694,5 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- aktualizacja projektu budowlanego;
- zatwierdzenie aktualizacji projektu budowlanego w formie decyzji o pozwoleniu na budowę;
- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku.

#### **2.1.28. „*Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach*”**

- powierzchnia: 20,4 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 50,0 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 1.050,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

#### **2.1.29. „*Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-Żeleńskiego*”**

W dniu 21.07.2009r. Prezydenta Miasta Tychy w decyzji nr 1/09 o znaku IKR.UP.7625-02/09 ustalił obowiązek oraz leśny kierunek rekultywacji dla przedsięwzięcia.

- powierzchnia: 1,0445 ha – dokończenie rekultywacji technicznej i biologicznej;
- prace związane z zalesieniem zostaną przeprowadzone po pracach związanych z likwidacją tj. po rozbiórce obiektów, niwelacji powierzchni i rewitalizacji rowów odwadniających;
- szacowany koszt projektu: 50,6 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 224,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW konieczne:

- uaktualnienie obowiązku rekultywacji;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia;

- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

### **2.1.30. „Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 70, 71 Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został Ugodą z dnia 08.08.2000r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego wraz Porozumieniem z dnia 01.07.2015r oraz Ugodą nr 186/04 z dnia 30.06.2004r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego uzupełnioną Aneksem nr 1 z dnia 20.07.2005r. wraz z Porozumieniem z dnia 01.07.2015r. oraz potwierdzony w decyzji z dnia 28.07.2015r. znak: 147/O/2015 określającej leśny kierunek rekultywacji i termin jej zakończenia na dzień: 30.06.2016r.

- powierzchnia: 1,72 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt prac: 2.078,1 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- „Projekt naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 70 i 71 Nadleśnictwa Katowice, w rejonie ul. Szarych Szeregów pomiędzy dzielnicami Katowice Murcki-Kostuchna" wykonany przez ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. w 2015 roku - 24,6 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie obowiązku rekultywacji;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca II kwartału 2017 roku.

### **2.1.31. „Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został Ugodą z dnia 16.08.2000r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.06.2004r. wraz Porozumieniem z dnia 01.07.2015.

- powierzchnia: 163g: 1,64 ha; 89b:0,64 ha; 185 l,m,k,j: powierzchnia nieoszacowana – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 80,5 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 1.610,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia;

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

**2.1.32. „*Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice*”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został w Ugodzie nr 23/2015/BD z dnia 18.09.2015r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego uzupełnionej Aneksem nr 1 z dnia 16.12.2015r. wraz z Porozumieniem z dnia 02.10.2015.

- powierzchnia: 0,911 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt projektu: 24,2 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 1.400,0 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest :

- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- wykonanie projektu technicznego rekultywacji;
- uaktualnienie obowiązku rekultywacji w zakresie terminu jej zakończenia;

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku.

**2.1.33. „*Rekultywacja hałdy w Katowicach przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13*”**

- powierzchnia: 2,6 ha - rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt prac: 3.468,4 tys. zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonywane są obecnie prace prewencyjno – gaśnicze na podstawie „Projektu technicznego awaryjnego zabezpieczenia i projektu rekultywacji palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz części działki nr 211/13”. Prace te prowadzone są na podstawie Umowy nr SRK/KWK BD/43/16 zawartej w dniu 21.09.2016 r. z GAMA Sp. z o.o. na zadanie: „Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz fragment działki nr 211/13”. Termin realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy. Koszt projektu: 22,0 tys. zł., koszt prac: 499,4 tys. zł. Nadzór: 4,9 tys. zł.

Na podstawie Umowy nr SRK/KWK BD/33/16 zawartej w dniu 10.06.2016 r. z Głównym Instytutem Górnictwa wykonany został projekt technicznego rekultywacji hałdy – koszt: 27,1 tys. zł, oraz pełniony będzie nadzór autorski nad realizacją rekultywacji hałdy - od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania prac rekultywacyjnych, koszt: 7,4 tys. zł.



Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca III kwartału 2017 roku.

**2.1.34. „*Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV*”**

- powierzchnia: 350 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt prac: 61.433,0 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonany został w 2016 roku projekt pn.: „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”, przez Hydroprojekt a company of Royal Haskoninig DHV - koszt 145,8 tys. zł;

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW konieczne:

- ustalenie w formie decyzji obowiązku i kierunku rekultywacji;
- uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca I kwartału 2018 roku.

**2.1.35. „*Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 Leśnictwa Makoszowy*”**

Obowiązek realizacji przedsięwzięcia określony został w Ugodzie nrTMG/MG/54/H/2012 z dnia 05.11.2012r. na naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego uzupełnionej Aneksem nr 1 z dnia 07.11.2014r. wraz z Porozumieniem z dnia 30.04.2015r. i potwierdzony w Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 08.04.2015r. o znaku: Z-II.6124.1.2014.MA ustalającej kierunek rekultywacji: leśny i zielony (poprzez zatrawienie)

- powierzchnia 8,39 ha – rekultywacja techniczna i biologiczna;
- szacowany koszt aktualizacji projektu: 60,0 tys. zł;
- szacowany koszt prac: 2.834,3 tys. zł.

Dla realizacji przedsięwzięcia wykonany został w 2015 roku „Projekt rekultywacji terenu leśnego w oddziale 114 leśnictwa Makoszowy” przez Spółkę „ABS – Ochrona Środowiska” - koszt projektu 114,1 tys. zł.

Do wystąpienia z wnioskiem do NFOŚiGW koniecznym jest:

- decyzja RDOŚ w Katowicach zezwalająca na niszczenie siedlisk;
- uaktualnienia obowiązku rekultywacji;
- uaktualnienie zobowiązania ugodowego;
- uaktualnienia projektu technicznego rekultywacji.

SRK S.A. planuje złożenie wniosku do NFOŚiGW do końca IV kwartału 2017 roku.

Lokalizacja wyżej opisanych przedsięwzięć przedstawiona jest na mapkach stanowiących załączniki nr 1-35 do niniejszego opracowania.

„Harmonogram czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć” obrazuje planowane graniczne terminy: przygotowania przedsięwzięć, złożenia wniosków do NFOŚiGW, zawarcia umowy z NFOŚiGW, postępowania na wybór Wykonawcy i rozpoczęcia ich realizacji. Stanowi on załącznik do niniejszego opracowania (Tabela B). Terminy złożenia wniosków do NFOŚiGW uzależnione są od terminu wejścia w życie krajowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

## **2.2. Wykaz dokumentacji niezbędnej do wykonania przez Oddziały SRK S.A. celem złożenia wniosków do NFOŚiGW**

Biorąc pod uwagę powyższe celem przedłożenia wniosków do NFOŚiGW niezbędne jest sporządzenie bądź aktualizacji dokumentacji projektowych wg Tabeli 3.

**Tab.3 Wykaz niezbędnej dokumentacji**

Lp.	Oddział SRK S.A.	Dokumentacja/Aktualizacja dokumentacji dla planowanego Przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt [tys. zł]
1	Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Dąbrowa Górnicza	„Rekultywacja terenu położonego w Zabrze - Biskupicach przy ul. Bytomskiej”	150,1
2	Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Dąbrowa Górnicza	„Rekultywacja hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie” – aktualizacja	139,5

3	Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Dąbrowa Górnicza	„Rekultywacja zwałowiska nr 2 w Wojkowicach”	43,0
4	Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Dąbrowa Górnicza	„Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa -Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263”	565,7
5	Centrum	„Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach”	80,2
6	Rozbark V	„Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich” – aktualizacja”	80,0
7	Brzeszcze Wschód	„Rekultywacja zalewiska "F" Łężnik w Brzeszczach” – aktualizacja	50,1
8	Brzeszcze Wschód	„Regulacja stosunków wodnych na terenie górnym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”	246,0
9	Brzeszcze Wschód	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59”	40,2
10	Brzeszcze Wschód	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 10”	40,2
11	Brzeszcze Wschód	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8”	47,1
12	Kazimierz - Juliusz	„Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu” - aktualizacja	54,7
13	Kazimierz - Juliusz	„Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu”	65,3

14	Kazimierz - Juliusz	„Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu”	65,8
15	Kazimierz - Juliusz	„Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)”	150,0
16	Mysłowice	„Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”	50,0
17	Boże Dary	„Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-Żeleńskiego”	50,6
18	Boże Dary	„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice”	80,5
19	Boże Dary	„Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice”	24,2
20	Makoszowy	„Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ÷ 2+055, a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 Leśnictwa Makoszowy – aktualizacja”	60,0
<b>RAZEM</b>			<b>2 083,2</b>

### **3. Zmiany w stosunku do poprzedniego wykazu zidentyfikowanych przedsięwzięć w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowanych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW przyjętych UCHWAŁĄ NR 50/28/2016/Z/VI Z DNIA 30.03.2016r.**

W dniu 30.03.2016r. uchwałą nr 50/28/2016/Z/IV wprowadzony został wykaz zidentyfikowanych przedsięwzięć w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowanych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW. Na chwilę obecną konieczne jest wprowadzenie zmian dotyczących zarówno zakresów finansowych i rzeczowych przedsięwzięć jak również ich nazewnictwa.

Niniejszym Planem dokonano aktualizacji w zakresie:

- 1) Usunięcia poz. 8: „Rekultywacja terenów zdegradowanych w obrębie Niecki 3A w Bytomiu” – teren przeznaczony do sprzedaży po wcześniejszym podziale geodezyjnym w 2017 roku;
- 2) Usunięcia poz. 11: „Rekultywacja zalewiska "G" i łącznika Pola "E" z "G" w Przecieszynie” – teren planowany do przekazania Gminie Brzeszcze w celu umożliwienia rozwoju strefy aktywności gospodarczej, rewitalizację obszarów zdegradowanych oraz rozwój przedsiębiorczości;
- 3) Usunięcia poz. 22: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - przebudowa pompowni P1 w Brzeszczach” – zadanie nie kwalifikuje się do finansowania ze środków NFOŚiGW;
- 4) Usunięcia poz. 23: „Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - modernizacja pompowni P4 w Brzeszczach” - zadanie nie kwalifikuje się do finansowania ze środków NFOŚiGW;
- 5) Usunięcia poz. 32: „Rekultywacja osadników mułowych po byłej KWK Mysłowice w Mysłowicach przy ul. Świerczyny” – wszelkie prace związane z likwidacją osadników mułowych zostały wstrzymane ze względu na toczące się postępowanie sądowe, dotyczące skażenia gruntów, Akt Notarialny z dnia 31.05.2015r. (Rep. A Nr 4008/2015) Umowa nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego w §14 ust. 2 stanowi, iż.: *„Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli po dniu nabycia ostateczna i wykonalna decyzja administracyjna, bądź prawomocne i wykonalne orzeczenie sądowe zobowiąże Nabywcę do usunięcia skażenia gruntu (...), a na koszty w tym zakresie nie zostaną przyznane środki w ramach otrzymanej przez Nabywcę dotacji Zbywca będzie zobowiązany do zapewnienia środków na pokrycie tych kosztów a następnie pokrycia tych kosztów i uznaje swoje zobowiązanie w tym zakresie.”*. Zapisy te uniemożliwiają skuteczne ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w Warszawie;

- 6) Usunięcia poz. 34: „Utrzymanie zrehabilitowanej hałdy w Katowicach – Kostuchnie” – teren nie jest zdegradowany, SRK S.A. w dniu wystąpiła w dniu 11.08.2016r. wnioskiem o znak: SRK/TR/BD/5531/16/AF o uznanie rekultywacji za zakończoną;
- 7) Aktualizacji nazwy i zakresu zadania dla poz. 35: „Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice” - w dniu 07.07.2016r. miało miejsce spotkanie z Nadleśnictwem Katowice podczas którego zmniejszono zakres występowania szkody do w/w pododdziałów;
- 8) Aktualizacja nazwy dla zadania dla poz. 12 na „Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a”.

oraz w związku ze zidentyfikowaniem nowych terenów:

- 9) Dopisano zadanie: „Awaryjne zabezpieczenie północno-wschodniej części palącej się hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie ul. Kłodzkiej (droga wojewódzka 381) na części działki 1/31 obręb 8 Słupiec palącej się hałdy 7/4 na Polu "Słupiec" w Nowej Rudzie wraz z nadzorem autorskim nad wykonanymi robotami gaśniczo-zabezpieczającymi na terenie hałdy”;
- 10) Dopisano zadanie: „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)”;
- 11) Dopisano zadanie: „Rekultywacja osadnika Hubertus KWK „Mysłowice””;
- 12) Dopisano zadanie: „Awaryjne zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13” i Rekultywacja hałdy w Katowicach przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13”;
- 13) Dopisano zadanie: „Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”;
- 14) Dopisano zadanie: „Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 Leśnictwa Makoszowy”.